

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

18-500 KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
tel. (088) 278 21 33

Kolno, 12 maja 2022 r.

Or.0003.10.2022

**Pan
Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno**

W nawiązaniu do zapytania skierowanego do Burmistrza Miasta Kolno w dniu 29.04.2022r. informuję:


1. Miasto Kolno w dniu 05.05.2021r. podpisało umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116043B w Kolnie (ul. Plac Wolności).

Termin realizacji zadania – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 05.08.2022r.

2. Wszystkie prace przewidziane umową są wykonywane zgodnie z terminami w harmonogramie. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane po 15.08.2021r. (Święto Wojska Polskiego). W pierwszej kolejności została zrealizowana kanalizacja deszczowa, która została odebrana jeszcze w 2021r. Ze względu na okres zimowy Wykonawca podjął decyzję o nie rozpoczynaniu robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, gdyż skutkowało to by brakiem dojazdu i dojazdu do okolicznych posesji, sklepów i lokali usługowych. Od marca 2022 roku wszystkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wznowione. Na chwilę obecną nie ma żadnych opóźnień w realizacji inwestycji.

Termin zakończenia prac zawarty w umowie z wykonawcą to 6 sierpnia 2022r.

W załączeniu przedkładam harmonogram rzeczowo-finansowy.

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Kolno

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 116043B w Kolnie (Plac Wolności)"

Zakres rzeczowy	Koszt całkowity zadania (zł brutto)	Termin wykonania	Rok 2021	Rok 2022
1. Nawierzchnia				
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	98 238,06	marzec 2022		98 238,06
Roboty ziemne i podbudowy	204 143,07	marzec 2022		204 143,07
Elementy ulic: - wykonanie koryta, podbudowy, usytuowanie krawężników, obrzeży i ścieków z elementów betonowych - ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm, chodnik z płyt 35x35x5 cm i płyt betonowych 30x30x5	318 562,37	marzec 2022 - czerwiec 2022		318 562,37
Roboty dogowe	225 044,26	czerwiec 2022 - lipiec 2022		225 044,26
Odwodnienie korpusu drogowego, regulacja studzienek	10 169,15	czerwiec 2022 - lipiec 2022		10 169,15
Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	30 247,34	czerwiec 2022 - lipiec 2022		30 247,34
Zieleń drogowa i robot wykończeniowe	51 142,81	czerwiec 2022 - lipiec 2022		51 142,81
2. Kanalizacja deszczowa				
Roboty ziemne, montażowe i uzbrojenie kanalizacji deszczowej	336 268,05	lipiec 2021 - sierpień 2021	336 268,05	
3. Oświetlenie				
Roboty elektryczne	107 698,80	marzec 2022 - maj 2022		107 698,80
PODSUMOWANIE	1 381 513,91		336 268,05	1 045 245,86

PRACOWNIA LITROL Gniezno
PREZES
Dorota Kulikowska